


CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ALVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los folios de las obras de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN y FORTAMUNDF**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores** correspondientes al **Tercer Trimestre 2023**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al Segundo Informe del Ejercicio 2023.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes

ATENTAMENTE




C. Abel Chávez Orea
Presidente Municipal Constitucional
de Coatzingo, Puebla.

Archivo. Control de Gestión.
C.c.p.: Archivo

Plaza Principal S/N. Centro, Coatzingo, Pue. C.P: 74650
Tel: 243-43-190-93 e-mail: ayuntamientocoatzingo@gmail.com

FAISMUN 2023-2															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCION	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE3008022 43473	125414		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOCRETO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE AGUILES SERDAN, EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA	ZARAGOZA	\$ 1,100,000.00	\$ 1,050,591.40	\$ 1,050,591.40	\$ 1,050,591.40	\$ 1,050,591.40	\$ 1,050,591.40	\$ 1,050,591.40	100%	100%	999.66 m2	
PUE3002284 781	190595		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOCRETO EN LA AV. EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE OCOITAN Y CALLE PRIMERO DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE LA MATANZA, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA	DE LA MATANZA	\$ 715,344.73	\$ 745,357.81	\$ 745,357.81	\$ 745,357.81	\$ 745,357.81	\$ 745,357.81	\$ 745,357.81	100%	100%	745.84 m2	
PUE3002285 077	137945	FI132023	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CAA DE AGUA CALLE HERMANOS SERDAN NORTE, ENTRE AV. HIDALGO Y CALLE 2 DE NOVIEMBRE, LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA. - BAHORRAS	842704.88	\$ 842,704.98	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	-	-		BAHORRAS REPORTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE
PUE3002285 077	137817	FI22023	S. JORISAM CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE S DE MAYO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE BERRIOZABAL, LOCALIDAD DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA. - BAHORRAS	1235294.92	\$ 1,235,295.02	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	-	-		BAHORRAS REPORTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE

FORTAMUN 23-2														
	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCION	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
		CONSTRUCCION DE AULA AUDIOVISUAL EN EL BACHILLERATO JUSTO SIERRA C.C.T. 21EM50022W, BARRIO DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA	BARRIO DE SAN JOSE	\$ 657,442.40	\$ 619,533.47		13 OCT 2023			\$ -	0%	72%	1 AULA	REPORTADO EN TERCER TRIMESTRE

RECIBIDO
F023B5CGPSE
13 OCT 2023
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Asistente



MUNICIPIO DE COATZINGO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2023
REPORTE TERCER TRIMESTRE



FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)										
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEO			ALCANZADA		Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador		Denominador		
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	25.00	1	4	25.00	1	4	SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA AL 1ER TRIMESTRE (NO MIGRO DE MIDS)		
	2do. Trimestre	16.67	1	6	16.67	1	6	SE CUMPLE LA META PROGRAMADA		
	3er. Trimestre	11.11	1	9	11.11	1	9	SE CUMPLE LA META PROGRAMADA		
	4to. Trimestre	8.33	1	12						
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEO			ALCANZADA		Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador		Denominador		
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	50.00	2	4	50.00	2	4	SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA AL 1ER TRIMESTRE		
	2do. Trimestre	33.33	2	6	50.00	3	6	SE CUMPLE LA META PROGRAMADA		
	3er. Trimestre	44.44	4	9	55.56	5	9	SE CUMPLE LA META PROGRAMADA		
	4to. Trimestre	41.67	5	12						
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEO			ALCANZADA		Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador		Denominador		
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	25.00	1	4	25.00	1	4	SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA AL 1ER TRIMESTRE (NO MIGRO DE MIDS)		
	2do. Trimestre	50.00	6	6	33.33	2	6	SE CUMPLE LA META PROGRAMADA		
	3er. Trimestre	44.44	9	9	33.33	3	9	SE CUMPLE LA META PROGRAMADA		
	4to. Trimestre	50.00	6							

SECRETARÍA DE BIENESTAR
COORDINACIÓN GENERAL DE
Ejecución y Seguimiento
13 OCT 2023
RECIBIDO
F12/23/SC/CPSE



MUNICIPIO DE COATZINGO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2023
REPORTE TERCER TRIMESTRE




FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	417,238.66	2,503,432.00	16.67	417,238.66	2,503,432.00	RECURSOS MINISTRADOS AL TRIMESTRE
	2do. Trimestre	41.67	1,043,096.65	2,503,432.00	41.67	1,043,096.65	2,503,432.00	RECURSOS MINISTRADOS AL TRIMESTRE
	3er. Trimestre	66.67	1,668,954.64	2,503,432.00				
	4to. Trimestre	100.00	2,503,432.00	2,503,432.00				
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)] * 100	4to. Trimestre	100.00	2,503,432.00	2,503,432.00				NO SE REPORTAN AVANCES PARA ESTE TRIMESTRE
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial/ Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	16.67	417,238.66	2,503,432.00	13.23	331,198.00	2,503,432.00	LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN
	2do. Trimestre	41.67	1,043,096.65	2,503,432.00	22.07	552,393.48	2,503,432.00	LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN
	3er. Trimestre	66.67	1,668,954.64	2,503,432.00	45.99	1,151,326.60	2,503,432.00	LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN
	4to. Trimestre	100.00	2,503,432.00	2,503,432.00				
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial/ Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	6.03	1,043,096.00	172919.00		1,043,096.00	476,041.00	
	4to. Trimestre	4.19	2,503,432.00	597916.33				NO SE REPORTAN AVANCES PARA ESTE TRIMESTRE
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)]*100	4to Trimestre	5.77	10,470,303.33	9,899,033.99				NO SE REPORTAN AVANCES PARA ESTE TRIMESTRE

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Coordinación General de
Planeación, Evaluación y
Seguimiento y
Asesoría
GOBIERNO
de Puebla
13 OCT 2023
RECIBIDO
MUNICIPIO DE COATZINGO

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Coatzingo	Programa presupuestario	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 2023 CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 33 Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	6716.67	0	Total del Programa Presupuestario	8867384	8867384	7689754.89	5936298.45	5936298.45	5936298.45	5936298.45	5936298.45				[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de Coatzingo", "Observación": "NO SE APLICARAN RECHUENTOS EN ESTE TRIMESTRE")]
Coatzingo	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 2023 CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 33 Distrito Federal	1004	FAISMUN	Municipio de Coatzingo	2362058.32	2822747.56	612 - Edificación no habitacional	2362058.32	2362058.32	2362058.32	2362058.32	2362058.32	2362058.32	2362058.32	2362058.32	2362058.32	2362058.32	Validado	REHABILITACIÓN DE PLAZA CINCA (SEGUNDA ETAPA)
Coatzingo	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 2023 CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 33 Distrito Federal	1004	FAISMUN	Municipio de Coatzingo	266021.52	266021.52	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	266021.52	266021.52	266021.52	266021.52	266021.52	266021.52	266021.52	266021.52	266021.52	266021.52	Validado	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIO DE PROYECTOS)
Coatzingo	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 2023 CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 33 Distrito Federal	1004	FAISMUN	Municipio de Coatzingo	945802.28	950000	516 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	945802.28	945802.28	474235.19	474235.19	474235.19	474235.19	474235.19	474235.19	474235.19	474235.19	Validado	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN
Coatzingo	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 2023 CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 33 Distrito Federal	1004	FAISMUN	Municipio de Coatzingo	4753501.88	3638614.92	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	4753501.88	4753501.88	4047439.86	2833983.42	2833983.42	2833983.42	2833983.42	2833983.42	2833983.42	2833983.42	Validado	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS
Coatzingo	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 2023 CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 33 Distrito Federal	1004	FAISMUN	Municipio de Coatzingo			613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1190000	540000	540000	0	0	0	0	0	0	0	Validado	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE

EJERCICIO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2013													
Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró	Tipo de Gasto	Partida
													Aprobado
													Modificado
													Devengado
													Ejercido
													Pagado
													Observaciones (Caption)
													ESTATUS

Coatzingo	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	1600.82	0		Total del Programa Presupuestario	2503432	2545732	1668954.64	1151326.6	1151326.6	1151326.6	
Coatzingo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Coatzingo			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	125171.6	125171.6	125171.6	125171.6	125171.6	125171.6	Validado
Coatzingo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Coatzingo			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	13000118	1343118	1343118	1026155	1026155	1026155	Validado
Coatzingo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Coatzingo			1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	120000	120000	0	0	0	0	Validado
Coatzingo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Coatzingo			2 - Gasto de inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	300000	300000	200665.04	0	0	0	Validado
Coatzingo	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN	Municipio de Coatzingo			2 - Gasto de inversión	612 - Edificación no habitacional	657442.4	657442.4	0	0	0	0	Validado




DETALLE_PROYECTO											AVANCE_FINANCERO									
CICLO	TRIM	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA

2023	3	PUE23030225473	Proyecto de Inversión	1050591.4	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050591.4, modificado:1050591.4}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOSADO EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE AGUILAS SERDAN, EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA. - 125414	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coatzingo	125414	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:999.66, meta_modificada:999.66}}	1050591.4	1050591.4	1050591.4	1050591.4	1050591.4	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:999.66, meta_modificada:999.66}}	Validado avances	Sin observaciones
------	---	----------------	-----------------------	-----------	--	---	-----------	---	--------------------------	------------------------	--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	------------------	-------------------

2023	3	PUE230302254781	Proyecto de Inversión	745357.81	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745357.81, modificado:745357.81}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOSADO EN LA AV. EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE COOTLAN Y CALLE PRIMERO DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE LA MATANZA, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA. - 190595	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coatzingo	190595	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:745.84, meta_modificada:745.84}}	745357.81	745357.81	745357.81	745357.81	745357.81	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:745.84, meta_modificada:745.84}}	Validado avances	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	--	--	-----------	---	--------------------------	------------------------	--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	------------------	-------------------

2023	3	PUE230302265076	Proyecto de Inversión	125295.02	{f1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banderas FALS municipal, monto:125294.92, modificado:125295.02}, f2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRAMIENTO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE BERRIOZABAL, LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA. - 137817	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coatzingo	137817	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.7, meta_modificada:1200.7}}	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.7, meta_modificada:1200.7}}	Validado avances	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	--	-----------	---	--------------------------	------------------------	--------	--	---	---	---	---	---	--	------------------	-------------------

2023	3	PUE230302265077	Proyecto de Inversión	841704.88	{f1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banderas FALS municipal, monto:841704.88, modificado:841704.88}, f2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CAJA DE AGUA CALLE HERMANOS SERDAN NORTE, ENTRE AV HIDALGO Y CALLE 2 DE NOVIEMBRE, LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA. - 137945	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Coatzingo	137945	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}	Validado avances	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	-----------	---	---	-----------	---	--------------------	------------------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	------------------	-------------------



DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO									
CICLO_TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA

111: (ciclo_recurso:2023_ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES)

(PORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619533.47, modificado:619533.47)

CONSTRUCCION DE AULA AUDIOVISUAL EN EL BACHILLERATO JUSTO SERRA CCT. ZIMASOUIZM, BARRIO DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE COATZACOCH, PUEBLA

Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Coatzenango

Municipio de Coatzaco

Educación

Secretaría de Bienestar

Gobierno de Puebla

OPERADO

{meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

{meta1: {unidad_medida:Aul Registrado 0 a avances:0.72}} avances

Sin observaciones

2023 3 PUE23050272191

Proyecto de Inversión

619533.47

(111: (ciclo_recurso:2023_ramo:33, modalidad: prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES)

CONSTRUCCION DE AULA AUDIOVISUAL EN EL BACHILLERATO JUSTO SERRA CCT. ZIMASOUIZM, BARRIO DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE COATZACOCH, PUEBLA

Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Coatzenango
Municipio de Coatzaco
Educación
Secretaría de Bienestar
Gobierno de Puebla

COATZACOCH
MUNICIPIO DE
2023


{meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

{meta1: {unidad_medida:Aul Registrado 0 a avances:0.72}} avances

Sin observaciones

Ciclo	Trim	Municipio	Ramo	Programa presupuestario	Nombre del Programa presupuestario	Clave del indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Período	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
INDICADORES TERCER TRIMESTRE 2023																									

2023	3	Coatzaco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	178220	MIDS	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	11.11111	11.11111	100	Validado
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100																		
2023	3	Coatzaco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181467	MIDS	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	44.44444	44.44444	125	Validado
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100																		
2023	3	Coatzaco	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182653	MIDS	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	44.44444	44.44444	133.33	Validado
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100																		



Ciclo	Trim	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del indicador	Nombre del indicador	Método de Cálculo	Nivel del indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Realizado en el Período	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flag
-------	------	-----------	------	-------------------------	------------------------------------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------------	------------------------	------------------	------	-------------------------	---------	-----------------	---------------	---------	-------------------------	---------------	---------	------------	------

2023	3	Coahuila	33 - Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1005	FORTAMUN	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66664	66.66664	PROYECTOS EN PROCESO DE EJECUCIÓN	45.39595	68.58	Validado	



{url: {date: 2023, m: 3, j: 19}, otras causas, municipio, fecha: 19/10/23}}

LA VARIACIÓN DE LA META DERIVA A UN ERROR DE CAPTURA EL MONTO CORRECTO ES \$1,666,394.64, CONFORME AL CALENDARIO DE MINISTRACIONES

2023	3	Coahuila	33 - Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	1005	FORTAMUN	182549	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66501	66.66664	1000.25	Validado	
------	---	----------	---	------	----------	--------	------------------------------------	--	------------	------------	------------	---------	----------	------------	----------	----------	---------	----------	--